

		Yugan Eng. Ltd יוגן הנדסה בע"מ	
טופס אי התאמה Non-Conformance Report		מהדורה / Version b	תאריך / Date 20.10.2015
קבלן ראשי / Main Contractor SHIKUN&BINUI Solel Boneh - Infrastructure & CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP	שם הפרויקט / Project Name S.C. Western Segment's Construction (SCW)	חוזה מסי / Contract No. 10102432	חברה בניהול / Management Company Dana Eng. Ltd
חברה בקרת איכות / QC Company Yugan Eng. Ltd	חברה הבטחת איכות / QA Company Dana Eng. Ltd		
NCR Number / 'אי התאמה מס'		1938	
נפתח ע"י / NCR opened QA / QC	תפקיד / Position QCM QAM	שם / Name Or Sofan	תאריך הפתיחה / Date of NCR 06-06-2018
פרטי המבנה / Details of Structure			
Element (Station, Road, Tunnel, Bridge) / (כביש, גשר, מנהרה, רמפה) Yehudit Station	מבנה / Structure Valve chamber	אלמנט / Ellement Piles for Valve chamber	מס ימי עיכוב לסגירה / Number Of Days Late/ 0
תאריך סגירה / Expected Closing Date משוער 01-02-2019	תאריך / Updated Expected Closing Date משוער לסגירה מקורי		
תת פרויקט / Sub Project Yehudit Station	תאור אי ההתאמה / NCR description The contractor began performing piles without approved plans.		
גורם אחראי לליקוי / Responsible Party (Design Contractor, Supplier) ((תכנון, ביצוע, ספק	contractor		
פעולה מתקנת נדרשת / Corrective action The contractor must submit the plans for formal approval.	פעולה מתקנת שבוצעה / Description of performed corrective action		
שם האחראי / Responsible person Oded Talfus	הערות / Remarks		
אישור ביצוע פעילות מתקנת / Acceptance of corrective action			
נסגרה ע"י / NCR closed QA / QC	תפקיד / Position QCM QAM	שם / Name	תאריך סגירה / Closing Date
מסמכים נוספים / Additional Documents			
פריטים / Item	קיים / לא קיים / Exists/Does not exist	אישור מס / Certificate No. /	תוקף / Expiration
מסמכים מצורפים / Attached Documents			